

místo stavby :

**Mikulov**

název stavby :

## REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :

### Město Mikulov

Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČ: 00283347

generální projektant :

**desk** architekti

**desk** architekti s.r.o.

Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7

tel: +(420) 607 644 292

mail: info@desk-a.cz

hlavní inženýr projektu

**Ing. arch. Jakub Děnge**

tel: 607 644 292

mail: denge@desk-a.cz

zpracovatel části :

### AteliérMV s.r.o.

Lidická 16, Praha 5, 15000

tel: 777966379

mail: ateliermv@seznam.cz

zodpovědný projektant:

**Ing. Miroslav Vondřich**

ČKAIT 0101481

Liščí Kotce 7, Rovensko pod Troskami, 51263


tel: 777966379

mail: vondrich@seznam.cz

vypracoval :

**Ing. Miroslav Vondřich**

otisk autorizačního razítka :



stupeň dokumentace :

**PROVEDENÍ STAVBY(DPS)**

část dokumentace :

**SO.101 - Síť pěších cest**

**SO.102 - MK Vinohrady**

**SO.103 - MK Vinohrady – Na Jámě**

výkres :

**ORIENTAČNÍ PLÁN**

**KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

čí slo výkresu :

**Z**

měřítko :

datum :

**06/2022**

## **Orientační plán kontrolních prohlídek stavby**

Realizace stavby rekonstrukce REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU  
V MIKULOVĚ bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených  
orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě  
mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby.  
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového  
harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a  
stavebnímu doзору.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:

- Technické přípravy území (vytyč.inž.sítí, zřízení staveniště atd.)
- Po vybourání stávajících krytů komunikací a chodníků ploch, tzn. odkrytí  
stávajících podkladních vrstev komunikací a chodníků.
- Po provedení zemních prací.
- Po přípravě pláně na požadovanou míru zhutnění
- Po zřízení podkladních vrstev silničních komunikací a osazení nových silničních a  
chodníkových obrub
- Po položení ploch z dlažby
- Po pokládce nového krytu z MZK
- Před započítím a po dokončení dokončovacích prací – úprava veřejného osvětlení,  
dopravní značení, zatravnění, zeleň)

### **Upozornění**

- Průběh podzemních sítí je třeba před započítím zemních prací nechat vytyčit.
- Prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena. Jako ochrana  
pojízdných částí inženýrských sítí, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny  
chráničkami.
- Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle  
požadavků jejich správců.

Ing.Miroslav Vondřich

V Rovensku pod Troskami

27.8.2024