

PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY

Popis projektu:

Jedná se o výměnu stávající chodníkové, betonové dlažby formátu 30x30 cm, za žulovou štípanou kostku formátu 6x6 cm.

Organizace výstavby:

Stavba bude prováděna po určitých jasně vymezených úsecích s požadavkem na provedení daného úseku v jednom pracovním týdnu (cca 100 bm) s dokončením nejpozději v pátek ve 12:00. Objednatel připouští provádění i delších úseků nebo dvou na sebe nenavazujících úseků ale vždy s požadavkem na dokončení úseku do pátku daného týdne (příklad využití dvou pracovních skupin).

Vzhledem k povaze místa plnění (náměstí) je kladen velký důraz na rychlost pokládky a minimální omezení vstupů do nemovitostí a hlavně provozoven.

Veškerý materiál, nezabudovaný v ten den na stavbě, se bude odvážet na meziskládku, odkud bude následující den opět přivezen na místo plnění.

Po vybourání stávající dlažby bude v případě potřeby u vstupu do nemovitosti/provozovny umístěna dřevěná konstrukce pro snadný přístup.

Barevnost kostek bude stejná jako kostky současné.

V části náměstí se nachází chodník, který je již provedený v kostce a jsou v něm usazeny pamětní desky. Tato část bude také předlážděna a pamětní desky osazeny zpět.

Kostky budou kladeny do tzv. „vějíře“ směrově shodně s žulovou kostkou na náměstí.



Schéma kladení žulových kostek