

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 18-325-1

uzavřené dne 11.3.2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva o dílo“).

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ-00283347
Bankovní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Košťál
Tel.: +420 519 444 660
E-mail: kostial@mikulov.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing et Ing. Stanislav Mach
Tel.: +420 519 444 612
E-mail: mach@mikulov.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1786990257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jozef Anovčín, jednatel
Tel.: +420 603 846 296
E-mail: anovcinjozef@firmaplus.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Němčanský
Tel.: 733 533 518
E-mail: nemcansky@firmaplus.cz
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“).

2 PREAMBULE

- 2.1 V průběhu realizace díla, jehož předmětem je zhotovení stavby „**Rekonstrukce historického mostu a výstavba navazujících polních cest včetně rekonstrukce mostku**“, po odkrytí částí rekonstruovaného objektu historického mostu, kdy byl zjištěn reálný stav částí konstrukcí mostu, byla identifikována nutnost změn popsaných blíže v příloze č. 2 a cenově vyjádřených v příloze č. 1 tohoto dodatku. Nutnost změn v postupu rekonstrukce spočívá v okolnostech, které nebylo možné přes využití všech dostupných metod projektování, zjistit před uzavřením smlouvy o dílo respektive při zpracování projektové dokumentace tvořící součást zadávacích podmínek, na jejichž základě byla smlouva o dílo uzavřena.
- 2.2 Jelikož potřebu předmětné změny smlouvy popsané a blíže zdůvodněné v příloze č. 2 tohoto dodatku Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť projektová dokumentace byla vyhotovena za využití maximálních v té době dostupných informací o stavu objektu mostu, a

současně se tímto dodatkem nemění celková povaha díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek s odkazem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ve spojení s odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3 S ohledem na to, že realizace změn rozsahu díla popsaného v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku má prokazatelný vliv na dobu provádění díla, dohodly se smluvní strany na adekvátním prodloužení lhůty dokončení stavebních prací, a to výhradně o dobu nezbytnou k přípravě a realizaci změn v rozsahu díla dle tohoto dodatku, tj. jako nepodstatnou změnu závazku s odkazem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

3 ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 S ohledem na důvody uvedené v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a tomu odpovídající ceně díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku takto:

změna ceny bez DPH	481 250,90 Kč
změna výše DPH	101 062,69 Kč
změna ceny vč. DPH	582 313,59 Kč

- 3.2 Článek 6.1. smlouvy o dílo se mění následovně:

„ Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

- 6.1.1.1 Cena bez DPH 17 689 897,90 Kč

6.1.1.2 Výše DPH 3 714 878,56 Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH 21 404 776,46 Kč

Cena včetně DPH slovy: dvacet jeden milion čtyři sta čtyři tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých čtyřicet šest haléřů“.

- 3.3 S ohledem na povahu změn v rozsahu díla popsaných příloze č. 1 a zdůvodněných v příloze č. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ve lhůtě dokončení díla, která odpovídá výhradně době nutné k realizaci změn dle příloh tohoto dodatku, a to z 11.3.2020 (365 dnů) na 30. 04. 2020, tedy o 50 kalendářních dnů na 415 dnů.

- 3.4 Článek 5.2.1. smlouvy o dílo se mění následovně:

„Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 415 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy“.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 položkový rozpočet méněprací a dodatečných stavebních prací vč. jejich ocenění a jako příloha č. 2 Odůvodnění změn smlouvy včetně příloh v něm uvedených.

- 4.2 Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě rovněž Zhotovitel.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 30. 09. 2019.

V Mikulově dne 30. 09. 2019

V Hodoníně, dne 30.09.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby 0212, Mikulov - rekonstrukce mostku Port Insel a polní cesty

Příloha č. 2 Popis změn Portz Insel pro dodatek č. 1 SOD 18-325-1