

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 18-325-1

uzavřené dne 11.3.2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva o dílo“).

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ-00283347
Bankovní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Košťál
Tel.: +420 519 444 660
E-mail: kostial@mikulov.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing et Ing. Stanislav Mach
Tel.: +420 519 444 612
E-mail: mach@mikulov.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1786990257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Domanský, jednatel
Tel.: +420 603 846 296
E-mail: anovcinjozef@firmaplus.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Němcanský
Tel.: 733 533 518
E-mail: nemcansky@firmaplus.cz
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“).

2 PREAMBULE

2.1 V průběhu realizace díla „**Rekonstrukce historického mostu a výstavba navazujících polních cest včetně rekonstrukce mostku**“ zhotovitel hodlal přistoupit k realizaci výkopu otevřené vysvahované jámy pro zhotovení bednění a následně i betonáže vlastních základů mostu – výkres č. C.1.6. Podélný řez. Po zahájení výkopu však došlo k poměrně značnému průsaku vody do otevřené jámy směrem od koryta potoka a hrozilo tak podmáčení jámy a následně i vybočení provizorního zatrubnění, a tím jednak zatopení hloubené jámy, dále případné ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků realizujících práce spojené s provedením těchto základů či poškození již realizovaných prací na novém železobetonovém základě. Na základě vzniklé situace byla identifikována nutnost změn popsanych blíže v příloze č. 2 a cenově vyjádřených v příloze č. 1 tohoto dodatku. Nutnost změn v postupu rekonstrukce spočívá v okolnostech, které nebylo možné přes využití všech dostupných metod projektování, zjistit před uzavřením smlouvy o dílo respektive při zpracování

projektové dokumentace tvořící součást zadávacích podmínek, na jejichž základě byla smlouva o dílo uzavřena.

- 2.2 Jelikož potřebu předmětné změny smlouvy popsané a blíže zdůvodněné v příloze č. 2 tohoto dodatku Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť projektová dokumentace byla vyhotovena za využití maximálních v té době dostupných informací o stavu objektu mostu, a současně se tímto dodatkem nemění celková povaha díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek s odkazem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ve spojení s odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3 ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 S ohledem na důvody uvedené v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a tomu odpovídající ceně díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku takto:

změna ceny bez DPH	258 111,94 Kč
změna výše DPH	54 203,51 Kč
změna ceny vč. DPH	312 315,45 Kč

- 3.2 Článek 6.1. smlouvy o dílo se mění následovně:

„ Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH	17 948 010 Kč
6.1.1.2 Výše DPH	3 769 082 Kč
6.1.1.3 Cena včetně DPH	21 717 092 Kč

Cena včetně DPH slovy: dvacet jeden milion sedm set sedmnáct tisíc devadesát dvě koruny“.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 položkový rozpočet méněprací a dodatečných stavebních prací vč. jejich ocenění a jako příloha č. 2 Odůvodnění změn smlouvy včetně příloh v něm uvedených.
- 4.2 Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě rovněž Zhotovitel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Mikulově dne 6. 1. 2020

V Hodoníně, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Příloha č. 1 - rozpočet, dodatek č. 2

Příloha č. 2 - odůvodnění dodatku č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 16.12.2019 bod 22 usnesení č. 25.